

COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Verbale per l'esecuzione di intervento d'urgenza su strada comunale Cirignano –
strada di collegamento alla SS 616 .
Art 163 D.lgs n. 50/2016

- Visto il verbale di somma urgenza del 18.12.2018, redatto dal tecnico comunale, per l'esecuzione di intervento d'urgenza sulla strada comunale Cirignano di questo comune ;
- Vista la necessità e l'urgenza di realizzare l'intervento indicato nel suddetto verbale, rientrante negli interventi di somma urgenza;
- Visto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

IL RESPONSABILE

-DISPONE

L'IMMEDIATA esecuzione dell'intervento in questione, rientranti nel limite di € 200.000,00, per un importo complessivo stimato in € 1.100,00, oltre iva per legge .

AFFIDA

ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016

L'ESECUZIONE dell'intervento d'urgenza su strada comunale Cirignano – strada di collegamento alla SS 616 all'impresa "Floro Tonino Franco" con sede in Conflenti (Cz).

L'importo dell'intervento, accettato dall'impresa affidataria, che sottoscrive il presente verbale, è pari ad € 1.100,00, oltre iva per legge.

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata da fondi di bilancio.-


Conflenti li 19.12.2018

L'Impresa Affidataria

FLORO TONINO FRANCO

Via Carrara Cirignano snc-88040 Conflenti CZ
Tel. 0968 64397 - Fax 0968 356840
E-MAIL: pietra_verde@libero.it
P.IVA 00832030795

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paola Serafino Pietro



42

COMUNE DI CONFLENTI
Provincia di Catanzaro
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Verbale per l'esecuzione di intervento d'urgenza su strada comunale Cirignano – strada di collegamento alla SS 616 . Art 163, comma 6° del D.lgs n. 50/2016

In data odierna, a seguito delle ultime abbondanti piogge; il sott. geom. Nicola Stranges, tecnico comunale alle dipendenze del comune di Conflenti, si è recato sulla strada comunale Cirignano – strada di collegamento alla SS 616, di questo comune, accertando quanto segue:

-le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno provocato, in prossimità del tratto stradale interessato negli scorsi anni da smottamenti importanti, il totale collasso della scarpata sottostante con parziale interessamento della sede stradale.

Il collasso in questione è stato determinato dalle forti spinte orizzontali esercitate dal terreno esageratamente appesantito dall'accumulo di acqua e talmente imbibito da perdere ogni consistenza. Detto singolo episodio, anche se rilevante, è da inquadrare all'interno di una più ampia situazione di precarietà che caratterizza ed interessa l'intero costone che potrebbe ulteriormente aggravarsi in caso di nuove ed intense piogge, specie se le acque superficiali si riversano direttamente nell'area collassata.

Al fine di limitare nuovi e probabili cedimenti che andrebbero a compromettere l'intera stabilità della sede stradale e che potrebbero costituire un serio pericolo al pubblico transito, si rende necessario:

- a) creare un cordolino in cls a protezione dell'area collassata e della sede stradale, così da impedire all'acqua superficiale di infiltrarsi nelle lesioni presenti sull'asfalto e peggiorare ulteriormente la già precaria stabilità del versante;
- b) realizzare una condotta che bai passi l'attuale scarico di acqua proveniente da monte ed interessante direttamente l'area franata, mediante taglio a sezione obbligata del manto stradale, scavo a sezioni obbligata con mezzo meccanico, posa in opera di condotta in pvc/cemento fi 400, realizzazione di raccordo a valle ed a monte tra la nuova condotta e le cunette esistenti, ripristino dello scavo e letto di chiusura in cls .

Constatata, per quanto sopra, la necessità e l'urgenza di procedere nel minor tempo possibile alla risoluzione della problematica di che trattasi.

Ciò premesso, si fa presente al responsabile dell'ufficio, di voler provvedere con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, e con immediatezza alla predisposizione dell'iter amministrativo per l'esecuzione del suddetto intervento, mediante affidamento al suddetto operatore esterno, constatata la carenza di personale comunale e relative attrezzature.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in piena e assoluta sicurezza. Per ragione di assoluta sicurezza si procederà al totale blocco del transito automobilistico e pedonale, permettendo di dar luogo alla formazione di cantiere temporaneo per come indicato dalla normativa dettata dal D.Lgs. 81/08;

La spesa, in funzione di quanto sopra, è quantificata in complessivi € 1.100,00, oltre iva per legge al 22%, salvo più dettagliata perizia da redigere successivamente.-

Conflenti li 18.12.2018

IL TECNICO
(Geom. Nicola STRANGES)

